

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دراسة، متابعة وإنجاز أقسام التوسعة في الطور الابتدائي بحدود ولاية مستغانم
برنامج CSGCL 2025/19
الحصة رقم 03: إنجاز 06 أقسام التوسعة بملحقة مدرسة بقلعلي أحمد بلدية
سيرات.

ولاية مستغانم
مديرية التجهيزات العمومية لولاية مستغانم
رقم: / م ت ع / م ت م ع م / 2025
الحي الإداري- صلامندر- مستغانم

الإعذار رقم 01 لمقابلة الإنجاز

" قويدر عقيل موسى "

العنوان: حي بوعبدية- العطف - ولاية عين الدفلى.

المؤسسة: قويدر عقيل موسى

الصفحة رقم 2025/45 المصادق عليها بتاريخ 2025/05/14 من طرف السيدة مديرة التجهيزات العمومية لولاية مستغانم.

- بناء على الأمر بالخدمة المتضمن انطلاق الأشغال تحت رقم 25/104 بتاريخ 2025/05/22
- بناء علنا أمر بالتوقف رقم 25/372 بتاريخ 2025/10/21.
- بناء على أمر بالعودة رقم 25/430 بتاريخ 2025/12/18.
- بناء على الاعذار الأول بتاريخ 2025/07/23 الذي نأمركم فيه بما يلي :
-الشروع الجدي في إتمام الأشغال و ذلك بتزويد الورشة بالموارد البشرية المؤهلة و كذا المادية مع تحسين نوعية الأشغال.
-احترام الأجل التعاقدية لإنجاز الأشغال تبعا للمخطط المنجز من طرف مكتب الدراسات.
- عدم احترام تخطيط الأشغال المؤشر من طرفكم و من طرف مكتب الدراسات.
- نظرا لنسبة الأشغال المقدرة ب 60%.
- نظرا لاستهلاك مدة الإنجاز التعاقدية (05 أشهر).
- نظرا لعدم التزامكم بالأجل المحددة من طرف السيد الوالي خلال زيارته الأخيرة بتاريخ 2025/08/06 لتسليم المشروع بتاريخ 2025/11/01.
- نظرا إلى الالتزام الوارد في تعديل ملحق الكميات رقم 01 و المدة الإضافية المقدرة ب 1.5 شهر.
- نظرا إلى النتائج الضعيفة الخاصة بخرسانة سقف الطابق الأرضي جناح (0402 أقسام) المتحصل عليها إثر الاختبارات المجمعة وفقا لمعيار NA 17004.
- نظرا لمحضر الاجتماع بتاريخ 2026/01/11 و الذي أقر هدم خرسانة سقف الطابق الأرضي لجناح 02.
- نظرا لبروتوكول الهدم المنجز من طرف مكتب الدراسات.
- نظرا لمحضر وكالة المراقبة التقنية للبناء فرع مستغانم رقم 0031/CT-MST/26 بتاريخ 2026/01/13 الخاص بنوعية خرسانة سقف الطابق الأرضي جناح 02.
- نظرا لعدم البدء بأشغال الهدم.
- نظرا لمحاضر مكتب الدراسات فيما يخص عدم الشروع لعملية الهدم 2026/01/14 ، 2026/01/15.
- نظرا للغياب التام عن الورشة وفقا لتقرير مكتب الدراسات.

يوجه إلى مقاولتكم هذا الإعذار:

- يمنح لمقاولتكم مهلة 24 ساعة ابتداء من استلام هذا الاعذار لتدارك النقائص الملحوظة ،
- بدء هدم الخرسانة المسلحة لسقف الطابق الأرضي جناح 02 وفقا لتقرير مكتب الدراسات لمدة 05 أيام.
- تعزيز موقع البناء باليد العاملة، العناد و مواد البناء لتعويض الوقت الضائع.
- تدعيم الأشغال بالجناح 01 (أعمال البناء، التجصيص، الأرضيات، وعزل المائي).
- وإلّا فإن الإدارة تحتفظ بالحق في تطبيق التدابير الردعية اللازمة والتنظيمية.

المديرة