



Numéro d'identification Fiscal : 099916000950834

MISE EN DEMEURE N°01

**Objet : LA REALISATION DES TRAVAUX DE PARACHEVEMENT
DE L'HOTEL « EL KOUNTI/REGGANE/E.G.T.C »**

- Vu le contrat N°06/EGTC/2025, relatif à la réalisation des travaux de parachèvement de l'hôtel « EL KOUNTI/REGGANE/E.G.T.C » signé le 14/09/2025;
- Vu l'ordre de service N°01, relatif au démarrage des travaux, notifié en date du 10/09/2025 ;
- Vu les Insuffisances en moyens humains et matériels constatées sur site entravant l'exécution conforme des travaux ;
- Vu les différents rappels et correspondances restés sans suite, notamment Réf : 0015/GHTT/EGTC/EGTA/BM/2025 du 30/11/2025, Réf017/GHTT/EGTC/EGTA/BM/2025 du 29/01/2026.
- Vu la non remise du planning mensuel actualisé des travaux, intégrant des mesures concrètes de rattrapage des retards constatés,
- Vu qu'aucune mesure n'a été prise par l'entreprise ETB- TCE - BENNACER afin de rattraper les retards importants accusés dans l'exécution des travaux par rapport au planning prévisionnel contractuel.

L'entreprise **ETB- TCE - BENNACER** est mise en demeure afin de remédier à l'ensemble des insuffisances citées ci-dessus, **dans un délai de 08 jours**, faute de quoi des mesures correctives seront appliquées à l'encontre de l'entreprise.