الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية مستغانم
مديرية التجهيزات العمومية لولاية مستغانم
رقم: /م ت ع/ م ت م ع م / 2025
الحي الإداري- صلامندر- مستغانم

انجاز متوسطة نوع ب 200/5 وجبة لتعويض متوسطة محمد بوضياف ببلدية سيدي علي مركز
N1.011.044.02.4030.000.027.24.018

الإعذار الأول لمقاولة بركان عبد المالك

العنوان الكرمة وهران

مقاولة بركان عبد المالك الكائن مقرها بالكرمة وهران والحائز على الصفقة رقم 2024/101 المصادق عليها بتاريخ 2024/07/11 من طرف السيدة مديرة التجهيزات العمومية لولاية مستغانم.

- بناء على الأمر بالخدمة المتضمن انطلاق الأشغال تحت رقم 24/192 بتاريخ 2024/07/14.
- بناء على الأمر بالخدمة المتضمن إيقاف الأشغال تحت رقم 24/390 بتاريخ 2024/07/15.
- بناء على الأمر بالخدمة المتضمن استئناف الأشغال تحت رقم 24/391 بتاريخ 2024/09/15.
- بناء على الأجال التعاقدية للأشغال والمحددة ب 10 للشطر الثابت و للشطر الاشتراطي.
- بالنظر إلى استهلاك المدة التعاقدية بتاريخ 2025/07/25؛
- بالنظر إلى الإنذار الأول المؤرخ 2025/04/09 المتعلق بالوتيرة البطيئة لتقدم الأشغال؛
- وبالنظر إلى المراسلة رقم 3619 بتاريخ 2025/08/30 من الأمانة العامة بشأن تسليم المشروع في2025/09/15 لمناسبة الدخول المدرسي 2025-2026؛
- وبالنظر إلى المراسلة رقم 1633 من صاحب المشروع بتاريخ 2025/09/04 والمتعلقة بتسليم المشروع للدخول المدرسي 2025-2026؛
- وبالنظر إلى المراسلة رقم 1792 بتاريخ 2025/09/29 المتعلقة بتركيب محطة تخفيف الغاز في الموقع لتمكين الجهة المختصة من تزويد المؤسسة بالطاقة الغازية؛
- وبالنظر إلى المراسلة رقم 4190 بتاريخ 2025/10/04 من الأمانة العامة بشأن ضعف وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في الأجل المحدد؛
- بالنظر إلى الإنذار الثاني بتاريخ 2024/10/05 المتعلق بضعف وتيرة الأشغال؛
- وبالنظر إلى المراسلة رقم 2926 بتاريخ 2025/11/06 من الديوان بشأن التأخير المسجل في تقدم الأشغال؛
- وبالنظر إلى عدم احترام جداول الأشغال وتوصيات صاحب المشروع مراراً وتكراراً؛
- وبالنظر إلى التأخير غير المبرر في إتمام الأشغال موضوع عقدكم

يوجه إلى مقاولتكم هذا الإعذار قصد:

- ✓ الشروع في أشغال بناء السكن في أقرب الآجال.
- ✓ تركيب محطة تخفيف الضغط.
- ✓ الشروع في أشغال الملعب.
- ✓ إتمام أشغال الطرقات والشبكات (VRD) عند مدخل المتوسطة.
- ✓ إتمام جدار السور الفاصل بين السكن والمرافق الملحقة.
- ✓ تركيب تجهيزات المرافق التقنية.
- ✓ تركيب شبكة مكافحة الحرائق.

يمنح لمقاولتكم أجل مدته 24 ساعة ابتداء من استلام هذا الاعذار و إلا ستقوم الإدارة باتخاذ إجراءات الردع اللازمة و القانونية.

المديرة